



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับ ผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ มาตรา ๙ (๘) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้หน่วยงานของภาครัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยบันทึกให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จึงขอประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

10

(นายเจริญ สุขวิบูลย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

- ๑.จำนวน ๒๖ โครงการ
- ๒.ดำเนินการจำนวน ๒๙ โครงการ
- ๓.ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน - โครงการ
- ๔.งบประมาณที่จัดสรรไว้ จำนวน ๖,๘๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๕.เบิกจ่าย จำนวน ๖,๗๒๔,๖๒๕.๐๐ บาท
- ๖.งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๒๘,๓๗๔.๙๙ บาท
- ๗.เมื่อคิดสัดส่วนการดำเนินโครงการ พบว่า

จำนวนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๐ โครงการ

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ

๘.เมื่อคิดสัดส่วนการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่า

จากจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖,๘๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เบิกจ่าย จำนวน ๖,๗๒๔,๖๒๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒

งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๒๘,๓๗๔.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๗

หมายเหตุ : รายละเอียดโครงการอยู่ท้ายเอกสาร

ปัญหาและอุปสรรค

๑.เนื่องจากมีบางโครงการที่จัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๖๕ แต่ต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึง
ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้มีการลงนามในสัญญาใกล้เวลาสิ้นสุด
งบประมาณ และระยะเวลาการก่อสร้างมีผลสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงมีความจำเป็นต้องกันเงินไว้
ในปีงบประมาณถัดไป

๒.รัฐบาลมีประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางรายถือ
โอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

๓.โครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องจากพบว่าในปีนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้

๔.มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้

๕.ด้วยในปี ๒๕๖๕ ประสบภาวะฝนตกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนาน ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการก่อสร้าง จึงทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑.สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จึงเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวทันที พร้อมทั้งเร่งรัดการเข้าดำเนินโครงการของผู้รับจ้างด้วย

๒.จากการประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางรายถือโอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่งเข้าดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ และกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

๓.สำหรับกรณีที่โครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องจากพบว่าในปีนี้ เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการได้นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การมีหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายให้แก่ชาวบ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เพจ ไลน์ องค์การบริหารส่วนตำบลฯ

๔.องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำ “แพลตฟอร์ม” ในรูปแบบการให้บริการ e-service

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ จริง(บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดการ		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ข้างศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกกลาง	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๒๐		/	เงินงบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้าน โคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำ ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๓๓		/	เงินงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านขี้ต้อน ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลาย มาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๓๓		/	เงินงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสำโรง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลาย มาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๐,๕๐๐	๕๐๐	๐.๓๘		/	เงินงบประมาณ

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดการ		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักทอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๔๗,๐๐๐	๔๖,๕๐๐	๕๐๐	๑.๐๖		/	เงินงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักทอง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๓๙		/	เงินงบประมาณ
๗	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนลอย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๓๓		/	เงินงบประมาณ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกว้างอย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๗,๕๐๐	๕๐๐	๐.๒๖		/	เงินงบประมาณ

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกวางงอย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๑,๕๐๐	๕๐๐	๐.๔๔		/	เงินงบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโดนน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๐.๕		/	เงินงบประมาณ
๑๑	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขวาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๕๐๐	๕๐๐	๐.๑๘		/	เงินงบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขวาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	๕๐๐	๑.๖๖		/	เงินงบประมาณ

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดการ		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๕๐		/	เงินงบประมาณ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๙๗		/	เงินงบประมาณ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกกลางน้อย ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๓๓		/	เงินงบประมาณ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านกวางงอยพัฒนา ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๓๓		/	เงินงบประมาณ(

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดการ		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านบ้านใหม่ซี้ตุน ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๓๓		/	เงินงบประมาณ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านไทรงาม ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๐.๕		/	เงินงบประมาณ
๑๙	โครงการงานลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ บ้านร่มเย็น ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๓๗,๐๐๐	๘๕,๖๒๕.๐๑	๕๑,๓๗๔.๙๙	๓๗.๔๙		/	เงินงบประมาณ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านร่มเย็น ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๐.๙๒		/	เงินงบประมาณ

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคก กลาง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๒๐		/	เงินงบประมาณ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๙๑		/	เงินงบประมาณ
๒๓	โครงการงานลงหินคลุกล้อมรอบเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโค กลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๙๒		/	เงินงบประมาณ
๒๔	โครงการงานวางท่อ PVC ระบบ ประชาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน โกรกประตู ตำบลโคกกลาง อำเภ อลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑.๖๖		/	เงินงบประมาณ

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ ๑๓ บ้านกว้างงอยพัฒนา ตำบลโคก กลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	๒๗๖,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๕.๗๙		/	เงินงบประมาณ
๒๖	จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก อาคารองค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลาง	๑๗๓,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๑๒.๑๓		/	เงินงบประมาณ
๒๗	ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (อาคารป้องกัน) องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกกลาง	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๗๑		/	เงินงบประมาณ
๒๘	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านเก่า ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๑,๕๐๐	๕๐๐	๐.๒๓		/	เงินงบประมาณ
๒๙	จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านเก่า ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	-	๐.๐๐		/	เงินงบประมาณ
๓๐	จ้างเหมาระบบไฟฟ้าภายในองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกกลาง	๔๓๓,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐.๓๐		/	เงินงบประมาณ
	รวมทั้งสิ้น	๖,๘๕๓,๐๐๐.๐๐	๖,๗๒๔,๖๒๕.๐๑	๑๒๘,๓๗๔.๙๙	๒.๐๙			